

Puuduste akt üleandmisel

Iili 8-14 · Koostatud üleandmise käigus 14.03.2026 · Kõik puudused kõrvaldatud 02.04.2026

#	RUUM	PUUDUS	KÕRVALDATUD
1	Esik	Põrandaliist parema seina ääres ei ole kinni (u 40 cm)	24.03.2026
2	Vannituba	Silikoonvuuk vanni ja plaadi vahel katkendlik	24.03.2026
3	Elutuba	Rõduukse tihend alumises servas lahti	02.04.2026

MÄRKUSED

Puudused kõrvaldas ehitaja garantiimeeskond kahe visiidiga. Omanik kinnitas tööde vastuvõtmise 02.04.2026.

Arco Vara järelteenindus

Anna Tamm